

上山八幡宮玉垣改修工事

工事写真帳

施工 飯田石材







完成



完成



完成



完成



完成



完成



着工前



着工前



着工前



着工前



着工前



着工前



着工前



着工前



着工前



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

玉垣撤去状況



撤去工

延石撤去状況



撤去工

延石撤去状況



撤去工

延石撤去積込状況



撤去工

延石撤去積込状況



石積工

掘削状況



石積工

掘削状況



石積工

掘削深さ・幅検測
 $L=7.50\text{m}$ $H=0.40\text{m}$
 $W=0.40\text{m}$



石積工

基礎型枠組立状況



石積工

基礎コンクリート
打設状況



石積工

基礎コンクリート
打設状況



石積工

基礎コンクリート
出来形 検尺__

W1=650 W2=400
t1=150 t2=250



石積工

基礎コンクリート
出来形 検尺__

W1=650 t1=150
W2=400 t2=250



石積工

1段目 据付状況



石積工

1段目
コンクリート打設
状況



石積工

2段目 据付状況



石積工

2段目
コンクリート打設
状況



石積工

3段目
コンクリート打設
状況



石積工

4段目
コンクリート打設
状況



石積工

5段目
コンクリート打設
状況



石積工

6段目
コンクリート打設
状況



石積工

7段目
コンクリート打設
状況



石積工

8段目
コンクリート打設
状況



石積工

天端コンクリート
打設状況



石積工

天端コンクリート
打設状況




石積工

出来形 検尺____
 SL=2.50m____
 L=7.70m



石積工

出来形 検尺____
 SL=2.50m____
 L=7.70m



石積工

出来形 検尺____
 SL=2.50m____
 L=7.70m



着工前



石積工

2 段目

コンクリート打設状況



3 段目

コンクリート打設状況



着工前



石積工

2 段目

コンクリート打設状況



4～5 段目

コンクリート打設状況



着工前



石積工

①～④

コンクリート打設状況

余 白



門柱新設工

門柱据付状況



門柱新設工

門柱据付状況



門柱新設工

門柱据付状況